

ATTO DI SOTTOMISSIONE

OGGETTO: Manutenzione straordinaria su via Norcenni e tratti di strada in località San Michele e in località Casalino e il Poderaccio.

IMPRESA: Bindi SPA

IMPORTO LAVORI: € 65.907,40 di cui al ribasso del 8,85%%.

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: Determinazione del Responsabile del servizio Opere Pubbliche – Figline e Incisa Valdarno n° 871del04/06/2019

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno 2019 il giorno 30 del mese di dicembre in Figline ed Incisa Valdarno.

PREMESSO

– che nel corso dell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto si è ravvisata la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante con quantità di lavori diversi rispetto a quelli inizialmente previsti dalle previsioni progettuali ai quali, per contro, corrispondono maggiori lavori di alcune categorie;

– che i motivi che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante e suppletiva possono essere così riassunti:

Per motivi di sicurezza sono stati anticipati (prima dell'aggiudicazione) i lavori nelle zone in località San Michele e in località Casalino e il Poderaccio..

e pertanto al momento della consegna dei lavori si è ritenuto necessario intervenire su altre strade comunali con problemi di deterioramento del manto stradale e precisamente Via Pignotti/via Cervi e via Petrarca

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1.

La ditta Bindi esecutrice dei lavori in oggetto accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva n.1 redatta di direttori dei lavori Geom. Michele benedetto data 30/12/2019 secondo gli elaborati allegati.

L'esecuzione dei diversi lavori avverrà secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato originario ed agli stessi prezzi del contratto.

Art. 2.

L'importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia di variante ammonta a € 80.380,01 oltre iva al 22%

Art. 3. Per effetto dell'esecuzione dei lavori diversi viene chiesto l'aumento di 8 giorni lavorativi come termine temporale del fine lavori.

L'importo del presente atto risulta pari ad € 18,405,41 oltre I.V.A. come appresso specificato:

Importo lavori di perizia	€	80380,01
---------------------------	---	----------

A detrarre importo di contratto
Restano

€ 61.974,60
€ 18.405,41

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione degli organi competenti.

Letto e confermato.

Figline e Incisa Valdarno, li 30/12/2019

L'IMPRESA
Bindi SPA



DIRETTORE DEI LAVORI
Michele benedetto


Visto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Michele Benedetto


